

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2017

EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO VILLA ALTA, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. EDGAR GOMEZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V., LOS CC. VIRGILIO JERONIMO CRUZ, RAMIRO PEREZ, CARLOS LEONEL CRUZ ITURBIDE Y KEILER KANALIER HERNANDEZ REYES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERA MUNICIPAL Y ASESOR TECNICO, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE TURIN, SECCION NORTE

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	005	SIERRA NORTE
DISTRITO:	013	VILLA ALTA
MUNICIPIO:	280	VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD:	001	VILLA TALEA DE CASTRO

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea de Castro,
Dito. Villa Alta, Oax
2017-2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea de Castro,
Dito. Villa Alta, Oax
2017-2019

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO:	III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
FUNCION:	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
SUB FUNCION:	6134.- OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO
OFICIO DE APROBACIÓN:	MVTC/280/01/R33/03/2017
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	MVTC/280/01/R33/CO-03/2017
FECHA DE INICIO REAL:	28/NOV/2017
METAS INICIALES:	14 POSTES
BENEFICIARIOS:	600
FECHA:	06 /NOV/2017
FECHA:	25/NOV/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/DIC/2017
METAS ALCANZADAS:	14 POSTES
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	La Instalación de 14 postes de concreto de 12-750, 04 postes de concreto de 9-400, 03 Transformadores de 10 kVA, 14 Luminarios tipo suburbano, herrajes, conductor y acometidas de acuerdo al plano proyecto aprobado por la CFE.

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea de Castro,
Dito. Villa Alta, Oax
2017-2019

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL	\$ 776,680.03	\$ 776,680.03	\$
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (Especificar)			
TOTAL	\$ 776,680.03	\$ 776,680.03	\$ 0.00

GADEC
CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA
GADEC S.A. DE C.V.
PRIVADA DE HUAMUCHIL 138, FRACCIONAMIENTO LOS DURAZNOS, SAN JACINTO, AMILUPAS, OAXACA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Villa Talea de Castro,
Dito. Villa Alta, Oax
2017-2019

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2017

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. EDGAR GOMEZ MARTINEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC SA. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

ING. EDGAR GOMEZ MARTINEZ

CARGO :

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C. :

CIA141017F90

DIRECCIÓN:

PRIVADA DE HUAMUCHIL 138, LOS DURAZNOS C.P. 68285 SAN JACINTO AMILPAS

GADEC

CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

EDGAR GOMEZ MARTINEZ
PROPIETARIO DE LA EMPRESA
LOS DURAZNOS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dto. Villa Alta, Oax
2017-2019

C. VIRGILIO JERÓNIMO CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

C. RAMIRO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS LEONEL CRUZ TURBIDE
REGIDOR DE HACIENDA

C. MARISELA HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

**REGIDURÍA
DE HACIENDA**

Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dto. Villa Alta, Oax
2017-2019

ARQ. KEILER KANALIER HERNANDEZ REYES
ASESOR TECNICO

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dto. Villa Alta, Oax
2017-2019