

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CIMA INDUSTRIES S&P S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EUFEMIA VARGAS MEDINA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. PEDRO PASCUAL VARGAS, C. JORGE TEÁHULOS GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE".

ESTADO:	(020)	OAXACA
REGION:	(07)	SIERRA NORTE
DISTRITO:	(013)	VILLA ALTA
MUNICIPIO:	(280)	VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD:	(0003)	SAN BARTOLOME YATONI

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.

RUBRO: 280MVT/C/R33-FIII-FIV/COP-05/R-AYS-APO/06/2018

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 280MVT/C/R33-FIII-FIV/COP-05/R-AYS-APO/06/20 CUENTA: (02/03)-05-6000-6131-02-09-2231-I

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Alta, Oax.
2017-2018

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRELIMINARES: CON TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANGOS DE NIVEL. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON MARTILLO MANUAL, EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN MATERIAL TIPO B. DE 0.00 A 2.00 M. PARA ZANJAS, TUBERIA: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA Fº. Gº DE 2" DE DIAMETRO CED. 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA Fº. Gº DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED. 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE 50.8 MM X 38.1 MM (2" X 1 1/2") DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 50.8 MM X 50.8 MM (2" X 2") DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 2" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° X 2" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ANGULO DE 11° 15' APROX. EN Fº. Gº. DE 50.8 MM (2") DE Ø. OBRA DE TOMA A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2" DE DIAMETRO. OBRA DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2". OBRA DE LIMPIEZA A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2". SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO CACHUCHA DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 1 1/2" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO. DOBLEZ A UN ANGULO DE 11° 15' APROX. EN Fº. Gº. DE 38.10 MM (1 1/2") DE Ø. CAJA DE VALVULAS DE 1.00 x 1.00 x 0.80 M (LARGOxANCHOxALTO) A BASE DE TABIQUE DE 10x14x28. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FUJO DE 2". APLANADO PULIDO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO 1:3 DE 2 CMS. A PLOMO Y REGLA. ACABADO PULIDO. CAJAS ROMPEDORAS: PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "B" Y EXTRACCION DE MATERIAL, LIMPIEZA Y ACARREO HASTA 10 M. PARA SU EXTRACCION DE 0 - 70 CM DE PROFUNDIDAD. CIMENTACION: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. LOSA DE FONDO DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS. ESTRUCTURA: MURO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARS. DE 3/8" @ 30 CMS, AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. Y ACERO FY=4200 KG/CM2. LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DE 3/8" @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON UNA PARRILLA. CONCRETO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO FY=4200 KG/CM2. ALBAÑILERIA: APLANADO PULIDO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO 1:3 DE 2 CMS. A PLOMO Y REGLA. ACABADO PULIDO. CAJA DE VALVULAS DE 1.00 x 1.00 x 0.80 M (LARGOxANCHOxALTO) A BASE DE TABIQUE DE 10x14x28. HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 60 X 60 CM A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" Y LAMINA CAL. 18, INCLUYE MANO DE OBRA Y PINTURA. PLOMERIA: OBRA DE RESPIRACION A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2". OBRA DE TOMA A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2" DE DIAMETRO. VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE Fº. Gº. OBRA DE LIMPIEZA A BASE DE TUBO Fº. Gº DE 2". OBRA DE DEMASIAS A BASE DE TUBO DE Fº. Gº DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESION DE BRONCE CON ROSCA PARA FLOTADOR.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Villa Ta
de Castro,
Oax. Villa Alta,
2017-2018

CIMA INDUSTRIES
S&P S.A. DE C.V.
R.F.C. CIS080423210
CEL. 951 1284191
ALCATRAZ No. 3, MANZANA 7
COL. JARDINES DE HUAYAPAM
OAXACA

PROGRAMA:	AYS	AGUA Y SANEAMIENTO	SUBPROGRAMA:	APO	AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCION:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS				
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	25 DE MAYO DE 2018	FECHA PROG. DE TER.	08 DE JULIO DE 2018		
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE MAYO DE 2018	FECHA DE CONCLUSION	08 DE JULIO DE 2018		
METAS ALCANZADAS:	650 ML	BENEFICIARIOS	293 HABITANTES		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 417,196.66	\$ 417,196.66	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 477,196.66	\$ 477,196.66	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO, COSTO Y CALIDAD PREVISTOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00, HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD, CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CIMA INDUSTRIES S&P S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. EUFEMIA VARGAS MEDINA
 CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL
 R.F.C.: CIS080423210
 DIRECCIÓN: ALCATRAZ NUMERO EXTERIOR 3, MANZANA 7, COLONIA JARDINES DE HUAYAPAM, C.P. 68288, MUNICIPIO SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA.
 IDENTIFICACIÓN: 2731089306613

ENTREGAN LA OBRA:

C. EUFEMIA VARGAS MEDINA
 REPRESENTANTE LEGAL
 OAXACA.

ING. MAURO ANTONIO GIRÓN ARRONIZ
 EL RESIDENTE DE LA OBRA

RECIBE LA OBRA

LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA ALTA, OAXACA

C. PEDRO PASCUAL VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE TEAHULOS GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL

LOS RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

TESORERO

SECRETARIO