



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa Talea de Castro,
Villa Alta, Oaxaca.



Anexo DC -



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. PEDRO PASCUAL VARGAS, JORGE TEÁHULOS GARCÍA, ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ Y ADRIÁN TORO MÉNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL, Y EL COMITÉ DE OBRAS, SE LLEVA ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dito. Villa Alta, Oax
2017-2018

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020)	OAXACA
REGIÓN:	(006)	SIERRA NORTE
MICROREGIÓN:		
DISTRITO:	(013)	VILLA ALTA
MUNICIPIO:	(280)	VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD:	(0004)	SANTA GERTRUDIS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:

AGUA Y SANEAMIENTO

280MVTG/FIII-FIV/ONAO-07/AYS-APO-08/2018 CUENTA: 02-03-05-6000-6131-02-09-2231-I

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN LA CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA EN LA CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSISTE EN TRABAJOS DE: LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO (42.56) M2, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS (20.15) M2, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "B" Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL (12.06) M3, LOSA DE FONDO DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS (4.85) M2, MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.30 - 0.30 M. DE ESPESOR (11.49) M3, LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR F'C= 250 KG/CMS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. (4.93) M2, APLANADO PULIDO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO 1:3 DE 2 CMS. A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO (6.81) M2, LINEA DE CONDUCCIÓN: LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO (218.42) M2, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL (218.42) M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 38.1 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO (546.13) ML, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN-EXPULSIÓN DE AIRE DE Fo.Fo DE (1/2") DE DIAMETRO PARA INSTALACIÓN EN TUBERIA PAD DE 38.10 MM (1 1/2") (1.00) PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DESFOGUE DE 2" DE Fo.Fo (1.00) PZA, CAJA DE VALVULAS DE 1.00 x1.00 x 0.80 M (LARGOxANCHOxALTO) A BASE DE TABIQUE DE 10x14x28 (2.00) PZAS, RED DE DISTRIBUCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL (110.20) M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B, DE 0.00 A -2.00 M., (71.43) M3, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO C, DE 0.00 A -2.00 M. CON MARTILLO HIDRÁULICO (17.86) M3, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CON PISÓN DE MANO (110.20) M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 38.1 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO (275.47) ML, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR (88.74 M3) Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (110.20 M2).



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa Talea de Castro,
Villa Alta, Oaxaca.



PROGRAMA:	AYS AGUA Y SANEAMIENTO	SUBPROGRAMA:	APO AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE 2018	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO	31 DE OCTUBRE 2018
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE SEPTIEMBRE 2018	FECHA DE CONCLUSIÓN	31 DE OCTUBRE 2018
METAS ALCANZADAS	821.60 ML	BENEFICIARIOS	255

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	357,597.13	\$357,597.13	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	417,597.13	\$417,597.13	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR EL MUNICIPIO

C. PEDRO PASCUAL VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dpto. Villa Alta, Oax
2017-2019

C. JORGE TEAHULOS GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dpto. Villa Alta, Oax
2017-2019

C. ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. ADRIÁN TORO MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dpto. Villa Alta, Oax
2017-2019

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

C. SILVANO CRUZ CRUZ
PRESIDENTE

C. LUCAS CRUZ CRUZ
SECRETARIO

TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Dpto. Villa Alta, Oax
2017-2019

C. CONSTANTINO JERONIMO CRUZ
TESORERO

C. REMIGIO CRUZ MARTÍNEZ
VOCAL 1

C. CRISTOBAL HERNÁNDEZ CRUZ
VOCAL 2