



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa Talea de Castro,
Villa Alta, Oaxaca.



Anexo DC -

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE OTATITLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. PEDRO PASCUAL VARGAS JORGE TEÁHULOS GARCÍA, ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ Y ADRIÁN TORO MÉNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL, Y EL COMITÉ DE OBRAS, SE LLEVA ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4ª. ETAPA"

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(006)	SIERRA NORTE
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	(013)	VILLA ALTA
MUNICIPIO :	(280)	VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD :	(0002)	OTATITLAN DE MORELOS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RUBRO:

INFRAESTRUCTURA PUEBLICA

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

ONAO/MVTC/R33/006/2018

CUENTA:

02-05-6000-6142-02-09-2211-I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4ª. ETAPA" EN LA CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE OTATITLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA EN LA CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSISTE EN TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL (172.82) M2, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR (41.75) M2, DEMOLICION DE PISO DE EMPEDRADO DE 15 CMS DE ESPESOR (73.55) M2, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (217.51) M3, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO III EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (4.38) M3, ARINE DE TERRENO EN FONDO DE CEPA (172.82) M2, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, DE 10 CMS DE ESPESOR (12.48) M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA NOVAFORTH CORRUGADO BLANCO DE 12" DE DIAMETRO (175.23) ML, SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (50.65) M3, RELLENO POR MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MATERIALES PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE (172.38) M3, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A PRIMER KILÓMETRO, POR MEDIOS MECÁNICOS (99.51) M3, POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 M A 1.25 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CM. DE 28 CMS. DE ESPESOR DE 1.20 DE DIAMETRO INFERIOR REMATADO CONICAMENTE EN UN DIAMETRO SUPERIOR DE 0.60 M. (6.00) PZA, POZO DE VISITA COMUN DE 1.26 M A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CM. DE 28 CMS. DE ESPESOR DE 1.20 DE DIAMETRO INFERIOR REMATADO CONICAMENTE EN UN DIAMETRO SUPERIOR DE 0.60 M. (4.00) PZA, POZO DE VISITA COMUN DE 2.76 M A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CM. DE 28 CMS. DE ESPESOR DE 1.20 DE DIAMETRO INFERIOR REMATADO CONICAMENTE EN UN DIAMETRO SUPERIOR DE 0.60 M. (1.00) PZA, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR (41.75) M2, REPOSICION DE PISO DE EMPEDRADO DE 15 CMS DE ESPESOR (73.55) M2, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO (11.00) PZA Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO (172.82)

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Otto. Villa Alta, Oax
2017-2019

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Otto. Villa Alta, Oax
2017-2019

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Otto. Villa Alta, Oax
2017-2019

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Talea
de Castro,
Otto. Villa Alta, Oax
2017-2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Villa Talea de Castro,
Villa Alta, Oaxaca.



PROGRAMA:	IP	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SUBPROGRAMA:	01	REHABILITACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		CONTRATO			
FECHA PROGRAMADA DE INICIO		01 DE AGOSTO 2018	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO		29 DE SEPTIEMBRE 2018
FECHA DE INICIO REAL:		01 DE AGOSTO 2018	FECHA DE CONCLUSIÓN		29 DE SEPTIEMBRE 2018
METAS ALCANZADAS		175.23 ML	BENEFICIARIOS		255

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	417,196.66	\$417,196.66	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	477,196.66	\$477,196.66	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR EL MUNICIPIO

C. PEDRO PASCUAL VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE TEAHULOS GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

C. ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. ADRIÁN TORO MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

C. ABAD HERNÁNDEZ CHAVEZ
PRESIDENTE

C. ROLANDO ANTONIO ZAVALA
SECRETARIO

C. ALEJANDRO JUÁREZ MENDEZ
TESORERO

C. ABAD RODOLFO ANTONIO HERNÁNDEZ
VOCAL 1

C. OLEGARIO LÓPEZ MARTÍNEZ
VOCAL 2