

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, REPRESENTADOS POR LOS CC. **RAFAEL FORTUNATO HERNANDEZ LOPEZ Y LEON FLORES OLIVERA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y EL C. **UBALDO REYES SANTIAGO** EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V.; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 200PR0090L (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI**

UBICACIÓN :

ESTADO : 20 OAXACA
REGIÓN. 06 SIERRA NORTE
DISTRITO : 13 VILLA ALTA
MUNICIPIO : 0280 VILLA TALEA DE CASTRO
LOCALIDAD : 0003 SAN BARTOLOME YATONI

DATOS GENERALES

FONDO: RAMO GENERAL 33; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MVTC/FAISMUN-R33/OFA-06/09/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CIMENTACION.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA PARA CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, 4, 5 y 6 Fy=4200 KG/CM2, CONCRETO F C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", MORTERO DE NIVELACION A BASE DE SIKAGROUT, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. **ESTRUCTURA.-** SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ANCLAS DE FIERRO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO DE 1.00 MT. DE LONGITUD, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE PLACA DE SOPORTE DE COLUMNA A BASE DE PLACA DE ACERO, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE PERFIL MONTEN DE 12" CAL. 14 EN CAJA, INCLUYE: CORTES, PINTURA PRIMARIO ANTIOXIDANTE, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ELEVACIONES, PLOMEOS CON GRUA Y MAQUINARIA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. **ALBAÑILERIA Y ACABADOS.-** PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA S.E.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS 192 METROS CUADRADOS

SUBCLASIFICACION:

TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

FECHA PROG. DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$577,986.94	\$577,986.94	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$69,594.00	\$69,594.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS APORTACIONES (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$647,580.94	\$647,580.94	\$0.00



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA TALEA DE CASTRO, OAXACA.
EJERCICIO FISCAL 2023**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SI SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V.

R.F.C. : CDO171023SB0

DIRECCIÓN: CHIHUAHUA N° 69 COLONIA SANTA ROSA 1A SECCION, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.

C. UBALDO REYES SANTIAGO
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO VILLA TALEA DE CASTRO



C. RAFAEL FORTUNATO HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIUD LABASTIDA MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA



C. LEON FLORES OLIVERA
SINDICO MUNICIPAL

C. DESIREE VARGAS MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

